

CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE C A G L I A R I

Seduta del Consiglio di Amministrazione del 14 Maggio 2021

Verbale N.824

Delibera n.10/2021

Componenti intervenuti:

Avv.	Salvatore	MATTANA	- Presidente
Dott.ssa	Barbara	PORRU	- Componente
Dott.	Paolo	TRUZZU	- Componente
Dott.	Stefano	MAMELI	- Componente
Dott.	Francesco	DESSI'	- Componente

Componenti assenti giustificati:

Componenti Collegio dei Revisori dei Conti intervenuti:

Dott.	Gianluca	ZICCA	- Presidente Collegio dei Revisori dei Conti
Dott.ssa	Maria Laura	CAPPAL	- Componente Collegio dei Revisori dei Conti

Componenti Collegio dei Revisori assenti giustificati:

Dott.	Salvatore	LA NOCE	- Componente Collegio dei Revisori dei Conti
-------	-----------	---------	--

Segretario: Dottoressa Anna Maria Congiu – Direttore Generale del Consorzio

O G G E T T O

PIATTAFORMA AMBIENTALE DI MACCHIAREDDU E LAVORI DI REVAMPING DELLE LINEE "A" E "B" DEL TERMOVALORIZZATORE DI MACCHIAREDDU. – ANALISI DEGLI EXTRACOSTI CAUSATI DAI LAVORI E CONSEGUENTI DETERMINAZIONI

Premesso:

- che il Consorzio Industriale Provinciale di Cagliari è proprietario della piattaforma integrata per la gestione dei rifiuti di Macchiareddu, su cui sorge l'impianto di termovalorizzazione;
- che l'Amministrazione Regionale ha delegato al Consorzio Industriale la realizzazione dei lavori di revamping delle linee A e B di incenerimento concedendo un finanziamento a valere sul FSC 2007-2013 – risorse premiali nell'ambito del Progetto nazionale "Obiettivi di Servizio" (Delibera CIPE n. 79/2012) di € 46.906.471,00;
- che Il Consorzio Industriale Provinciale di Cagliari, a seguito del completamento dell'iter autorizzatorio ha indetto la procedura di gara per l'esecuzione dei lavori che, in data 09.09.2020, sono stati consegnati all'RTI aggiudicatario;
- che, per quanto sopra, sin dal mese di settembre 2020, si è provveduto al progressivo spegnimento di tutte e tre le linee di termovalorizzazione e all'avvio a discarica dei rifiuti del bacino del Sud Sardegna;
- che il fermo degli impianti ha causato una modifica delle condizioni previste nella convenzione sottoscritta con il gestore Tecnocasic spa, regolante i rapporti reciproci;
- che in particolare, a causa del fermo degli impianti, il gestore non ha potuto disporre dell'energia elettrica prodotta dalle turbine, ed è stato pertanto costretto ad acquistare la forza motrice dall'Enel, con un maggior costo di 496.475,66;
- che inoltre, a causa del fermo totale delle linee, protrattosi per tutto il quarto trimestre del 2020 e per il primo trimestre del 2021, tutto il rifiuto secco residuo è stato conferito a discarica;
- che in virtù delle disposizioni regionali previste nel piano regionale di gestione dei rifiuti urbani, solo una parte dei conferimenti comunali è stata depositata presso la discarica di proprietà del Consorzio Industriale, e una gran parte è invece confluita nella discarica della soc. Villaservice, con un costo superiore ai due milioni di euro;
- che l'indisponibilità delle tre linee di termovalorizzazione ha inoltre impedito alla società di termovalorizzare il quantitativo di rifiuti ottimale, posto a base del pareggio della tariffa di incenerimento, in quanto i rifiuti gestiti sono stati consuntivati in poco meno di 80.000 tonnellate nel 2020, a fronte di 110.000 tonnellate prevista a budget.

ATTESO che, per quanto sopra premesso, i maggiori costi legati al fermo delle linee non possano essere imputati alla ordinaria gestione societaria, essendo diretta ed immediata conseguenza dei lavori, e quindi imputabili ad attività poste in essere nell'interesse del Consorzio Industriale.

VISTA la nota prot. 3500 del 03.05.2021, con la quale la soc. Tecnocasic ha comunicato i maggiori costi sostenuti nel 2020 in dipendenza dei lavori di revamping del termovalorizzatore.

VISTA la deliberazione n. 24 del 27.11.2020 con la quale il Consorzio valutava gli effetti dei lavori di revamping sul bilancio della soc. Tecnocasic e adottava una prima serie di correttivi.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Udita la relazione del Presidente;
- Presa visione della relazione degli uffici competenti;

All'unanimità

DELIBERA

Di prendere atto e riconoscere che i costi sostenuti dalla soc. Tecnocasic di cui alla nota prot. 3500 del 03.05.2021 non sono imputabili alla ordinaria gestione della piattaforma ambientale e quindi

alla convenzione in corso, ma sono diretta conseguenza dei lavori di revamping e pertanto devono essere sostenuti dal Consorzio Industriale.

Di demandare ai rispettivi uffici amministrativi del Consorzio e della Società i conseguenti adempimenti attuativi del presente atto di indirizzo.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Anna Maria Congiu

IL PRESIDENTE
Avv. Salvatore Mattana


.P.C.C.
IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Anna Maria Congiu